

Municipio de : MUNICIPIO DE UNTÓN JUÁREZ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

041000076143010900	CONSTRUCCION DE ACCESO A CANCHA DE FUTBOL	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	2,635.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1209000086123010900	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	2,635.00	PERSONAS
1209000096123010900	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	2,635.00	PERSONAS
1205000106143010900	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0002 VARIAS LOCALIDADES	642,238.43	642,238.43	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	16,008.00	PERSONAS
1210000016143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	16,008.00	PERSONAS
1209000026123010900	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	367,400.71	367,400.71	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	150.00	PERSONAS
1207000036143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	2,635.00	PERSONAS
1207000046143010900	BACHEO DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	780,000.00	780,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	2,635.00	PERSONAS
1209000056123010900	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	2,635.00	PERSONAS
1204000066143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POABLE	0002 VARIAS LOCALIDADES	750,000.00	750,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	16,008.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

5,189,639.14 5,189,639.14 0.00

Sub Total por Programa

6,289,639.14 6,289,639.14 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

6,289,639.14 6,289,639.14 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)

0901EA013614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO SAN RAFAEL	0013 EJIDO SAN RAFAEL	1,801,327.42	1,801,327.42	0.00	---	0.00	1,150.74 METRO LINEAL	534.00	PERSONAS
--------------------	--	-----------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

1,801,327.42 1,801,327.42 0.00

Municipio de : MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

31-jul.-25

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Pág. 2 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
3205EA008614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AV. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA INCLUYE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,960,045.42	2,960,045.42	0.00	---	0.00	208.57	METRO LINEAL	2,987.00	PERSONAS
3201EA010614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO	0003 EJIDO SANTO DOMINGO	1,222,528.36	1,222,528.36	0.00	---	0.00	240.00	METRO LINEAL	124.00	PERSONAS
3202EA002614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AV. AMERICA ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE NACIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,175,332.20	2,175,332.20	0.00	---	0.00	329.00	METRO LINEAL	2,987.00	PERSONAS
3205EA004614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AV. NIÑOS HEROES ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE 12 DE OCTUBRE. INCLUYE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0005 EJIDO ONCE DE ABRIL	1,515,891.41	1,515,891.41	0.00	---	0.00	126.90	METRO LINEAL	1,286.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,873,797.39	7,873,797.39	0.00						
Sub Total por Programa			9,675,124.81	9,675,124.81	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD										
0108PD003332201090	ELABORACION DE REGLAMENTO DE PLANEACION MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
0108PD001332201090	ELABORACION DE REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
0108PD002332201090	ELABORACION DE REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0001 CABECERA MUNICIPAL	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
0108PD004332201090	ELABORACION DE REGLAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
0108PD005332201090	ELABORACION DE REGLAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE UNTÓN JUÁREZ CHIAPAS

31-jul.-25

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Pág. 3 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

375,000.00 375,000.00 0.00

Sub Total por Programa

375,000.00 375,000.00 0.00

UR URBANIZACIÓN**20 PAVIMENTACIÓN**

2001EA006614101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANTON SONORA	0022 CANTON SONORA	1,571,283.63	1,571,283.63	0.00	---	0.00	160.00	METRO LINEAL	119.00	PERSONAS
2001EA007614101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO EJIDO EUREKA - CANTON SANTA TERESA	0009 CANTON SANTA TERESA	1,569,652.43	1,569,652.43	0.00	---	0.00	140.00	METRO LINEAL	119.00	PERSONAS
2001EA001614101090	CONSTRUCCION DE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0003 EJIDO SANTO DOMINGO	1,474,607.05	1,474,607.05	0.00	---	0.00	140.00	METRO LINEAL	4,334.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,615,543.11 4,615,543.11 0.00

40 ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

4001EA005624101090	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA MIRADOR PICO DE LORO	0011 EJIDO CERRO DEL CARMEN	1,051,729.45	1,051,729.45	0.00	---	0.00	110.00	METRO LINEAL	267.00	PERSONAS
4001EA011614101090	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 24 DE FEBRERO	0021 CANTON SAN ISIDRO	818,468.40	818,468.40	0.00	---	0.00	71.00	METRO LINEAL	98.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,870,197.85 1,870,197.85 0.00

41 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO

4101EA003614101090	OT001.- CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE UNION JUAREZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	197,885.96	197,885.96	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	2,987.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	------	------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

197,885.96 197,885.96 0.00

Sub Total por Programa

6,683,626.92 6,683,626.92 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

16,733,751.73 16,733,751.73 0.00

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES**AS AGUA Y SANEAMIENTO**

Municipio de : MUNICIPIO DE UNTÓN JUÁREZ CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

17	CLORACIÓN DE AGUA										
1700FA006259101090	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0002 VARIAS LOCALIDADES	46,689.74	46,689.74	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			46,689.74	46,689.74	0.00						
Sub Total por Programa			46,689.74	46,689.74	0.00						
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL											
03	ESTUDIO Y PROYECTO										
0300FA004333301020	ELABORACION Y DISEÑO DE MANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0002 VARIAS LOCALIDADES	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
0300FA005333301020	ELABORACION Y DISEÑO DE MANUAL DE PROTECCION CIVIL	0002 VARIAS LOCALIDADES	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
0300FA001333301020	ESTRUCTURACION Y DISEÑO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024 - 2027	0001 CABECERA MUNICIPAL	289,000.00	289,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
0300FA003332201020	ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	410,640.00	410,640.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			849,640.00	849,640.00	0.00						
Sub Total por Programa			849,640.00	849,640.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			896,329.74	896,329.74	0.00						
Total General			23,919,720.61	23,919,720.61	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ

C. MINELIA DE LA CRUZ HERNANDEZ

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE