

Municipio de : **UNIÓN JUÁREZ**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

AFFPOA

28-may.-26

Pág. 1 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

0410PIM02614301090	CONSTRUCCION DE ACCESO A CANCHA DE FUTBOL	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	2,635.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1207PIM03614301090	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	2,635.00	PERSONAS
1207PIM04614301090	BACHEO DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	780,000.00	780,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	2,635.00	PERSONAS
1209PIM05612201090	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	150.00	PERSONAS
1204PIM06614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0002 VARIAS LOCALIDADES	795,768.58	795,768.58	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	16,008.00	PERSONAS
1210PIM07614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	16,008.00	PERSONAS
1209PIM08612301090	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	2,635.00	PERSONAS
1209PIM09612301090	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	2,635.00	PERSONAS
1209PIM10612301090	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	2,635.00	PERSONAS
1205PIM01614301090	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,142,238.43	1,142,238.43	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	16,008.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

6,218,007.01 6,218,007.01 0.00

Sub Total por Programa

7,318,007.01 7,318,007.01 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

7,318,007.01 7,318,007.01 0.00

Total General

7,318,007.01 7,318,007.01 0.00

Municipio de : UNIÓN JUÁREZ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

AFFPOA

28-may.-26

Pág. 2 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MINELIA DE LA CRUZ HERNANDEZ

SINDICO

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

PRESIDENTE