

Municipio de : MUNICIPIO DE UNTÓN JUÁREZ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

04100007614301090	CONSTRUCCION DE ACCESO A CANCHA DE FUTBOL	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	2,635.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00					

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

120900008612301090	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	2,635.00	PERSONAS
120900009612301090	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRAS	2,635.00	PERSONAS
120500010614301090	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0002 VARIAS LOCALIDADES	642,238.43	642,238.43	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	16,008.00	PERSONAS
12100001614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	16,008.00	PERSONAS
120900002612301090	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	367,400.71	367,400.71	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	150.00	PERSONAS
120700003614301090	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	2,635.00	PERSONAS
120700004614301090	BACHEO DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	780,000.00	780,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	2,635.00	PERSONAS
120900005612301090	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	2,635.00	PERSONAS
120400006614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POABLE	0002 VARIAS LOCALIDADES	750,000.00	750,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	16,008.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,089,639.14	4,089,639.14	0.00					

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1706PM001614301090	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CAMINO EL RELICARIO)	0003 EJIDO SANTO DOMINGO	550,000.00	550,000.00	0.00	---	0.00	4,334.00 PERSONAS	800.00	METRO LINEAL
1706PM002614301090	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CAMINO EL MANGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	550,000.00	550,000.00	0.00	---	0.00	2,987.00 PERSONAS	500.00	METRO LINEAL
Sub Total por Subprograma			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00					
Sub Total por Programa			6,289,639.14	6,289,639.14	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			6,289,639.14	6,289,639.14	0.00					

Municipio de : MUNICIPIO DE UNTÓN JUÁREZ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0901EA013614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO SAN RAFAEL	0013 EJIDO SAN RAFAEL	1,801,327.42	1,801,327.42	0.00	---	53.37	1,150.74	METRO LINEAL	534.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,801,327.42	1,801,327.42	0.00						
32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
3201EA-18614101090	COSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAZARO CARDENAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,012,329.05	1,012,329.05	0.00	---	0.00	2,987.00	PERSONAS	256.00	METRO
3201EA-19614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CALLEJON DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE ALLENDE	0016 EJIDO CORDOVA MATASANO	1,304,952.50	1,304,952.50	0.00	---	0.00	763.00	PERSONAS	464.80	METRO CUADRADO
3205EA008614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AV. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA INCLUYE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,960,045.42	2,960,045.42	0.00	---	82.10	208.57	METRO LINEAL	2,987.00	PERSONAS
3201EA010614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO	0003 EJIDO SANTO DOMINGO	1,222,528.36	1,222,528.36	0.00	---	84.62	240.00	METRO LINEAL	124.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,499,855.33	6,499,855.33	0.00						
Sub Total por Programa			8,301,182.75	8,301,182.75	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD										
0108PD004332201090	ELABORACION DE REGLAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
0108PD005332201090	ELABORACION DE REGLAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
0108PD001332201090	ELABORACION DE REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE UNTÓN JUÁREZ CHIAPAS

19-nov.-25

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Pág. 3 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0108PD002332201090	ELABORACION DE REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0001 CABECERA MUNICIPAL	75,000.00	75,000.00	0.00	--	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
0108PD003332201090	ELABORACION DE REGLAMENTO DE PLANEACION MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	75,000.00	75,000.00	0.00	--	100.00	1.00	PROYECTO	2,987.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			375,000.00	375,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			375,000.00	375,000.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)											
0201EA-17614101090	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION SAN JERONIMO	0008 FRACCION SAN JERONIMO	1,337,974.87	1,337,974.87	0.00	---	0.00	880.00	PERSONAS	405.00	METRO LINEAL
0201EA020614101090	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION BARRIO NUEVO (PRIMERA ETAPA)	0015 FRACCION BARRIO NUEVO	1,742,708.14	1,742,708.14	0.00	---	0.00	117.00	PERSONAS	1.10	KILOMETRO
Sub Total por Subprograma			3,080,683.01	3,080,683.01	0.00						
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0401EA024614101090	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,480,228.73	1,480,228.73	0.00	--	0.00	1,935.00	PERSONAS	68.00	PIEZA
Sub Total por Subprograma			1,480,228.73	1,480,228.73	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001EA022614101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO SOBRE CALLE MORELOS Y MUROS DE CONTENCION (TRAMOS AISLADOS), SOBRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA	0010 EJIDO TALQUIAN	1,470,494.11	1,470,494.11	0.00	---	0.00	575.00	PERSONAS	378.00	METRO CUADRADO
2001EA016614101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SALAZAR, FRACCION NUEVA ESPERANZA	0012 FRACCION NUEVA ESPERANZA	1,020,482.93	1,020,482.93	0.00	--	0.00	319.00	PERSONAS	337.06	METRO CUADRADO
Sub Total por Subprograma			2,490,977.04	2,490,977.04	0.00						
30 CANCHA PÚBLICA											
3001EA015614101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO EUREKA	0019 EJIDO EUREKA	1,184,163.62	1,184,163.62	0.00	---	60.37	7,417.73	METRO CUADRADO	613.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,184,163.62	1,184,163.62	0.00						
40 ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA											

Municipio de : MUNICIPIO DE UNTÓN JUÁREZ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
4001EA021614101090	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS), EN EJIDO EL DESENLACE	0001 CABECERA MUNICIPAL	698,521.12	698,521.12	0.00	---	0.00	450.00	PERSONAS	150.00	METRO LINEAL
4001EA026614101090	CONSTRUCCION DE 78 ML DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE SENDERO A MIRADOR PICO DE LORO	0011 EJIDO CERRO DEL CARMEN	1,004,694.92	1,004,694.92	0.00	---	0.00	267.00	PERSONAS	78.80	METRO LINEAL
4001EA005624101090	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA MIRADOR PICO DE LORO	0011 EJIDO CERRO DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	---	---	110.00	METRO LINEAL	267.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,703,216.04	1,703,216.04	0.00						
41	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO										
4105EA025614301090	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN CABECERA MUNICIPAL (CANCHA DE FUTBOL 6)	0001 CABECERA MUNICIPAL	599,960.48	599,960.48	0.00	--	0.00	2,987.00	PERSONAS	606.79	METRO CUADRADO
Sub Total por Subprograma			599,960.48	599,960.48	0.00						
58	CAMINO SACA COSECHAS										
5801EA023614101090	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO TRINIDAD (PRIMERA ETAPA)	0006 EJIDO TRINIDAD	1,103,632.04	1,103,632.04	0.00	---	0.00	1,055.00	PERSONAS	420.48	METRO CUADRADO
Sub Total por Subprograma			1,103,632.04	1,103,632.04	0.00						
Sub Total por Programa			11,642,860.96	11,642,860.96	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			20,319,043.71	20,319,043.71	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

PP SEGURIDAD PÚBLICA

08	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR										
0801FA019113402010	SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,113,200.00	5,113,200.00	0.00	---	16.24	63.00	POLICIA	16,008.00	PERSONAS
0801FA019132202010	SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	639,150.00	639,150.00	0.00	---	0.00	63.00	POLICIA	16,008.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE UNTÓN JUÁREZ CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0801FA019144102010	SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00	63.00	POLICIA	16,008.00	PERSONAS
0801FA019398102010	SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	57,379.38	57,379.38	0.00	---	0.00	63.00	POLICIA	16,008.00	PERSONAS
0802FA012339602010	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	85,200.00	85,200.00	0.00	---	0.00	20.00	POLICIA	16,008.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,014,929.38	6,014,929.38	0.00						
12	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUS										
1214FA013261102010	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	550,000.00	550,000.00	0.00	---	7.74	3.00	VEHICULO	16,008.00	PERSONAS
1214FA014272102010	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	180,000.00	180,000.00	0.00	---	0.00	63.00	POLICIA	16,008.00	PERSONAS
1214FA015272102010	MATERIALES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	180,000.00	180,000.00	0.00	---	0.00	63.00	POLICIA	16,008.00	PERSONAS
1214FA016345102010	SEGURO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	97.51	3.00	VEHICULO	16,008.00	PERSONAS
1214FA017355102010	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	32.39	3.00	VEHICULO	16,008.00	PERSONAS
1214FA020221102010	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	63.00	POLICIA	16,008.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,570,000.00	1,570,000.00	0.00						
14	MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA										
1419FA018551102010	ADQUISICION DE RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00	63.00	POLICIA	16,008.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE UNTÓN JUÁREZ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

80,000.00 80,000.00 0.00

Sub Total por Programa

7,664,929.38 7,664,929.38 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

7,664,929.38 7,664,929.38 0.00

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

AS AGUA Y SANEAMIENTO

17 CLORACIÓN DE AGUA

1700FA006259101090 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO 0002 VARIAS LOCALIDADES 46,689.74 46,689.74 0.00 --- 100.00 1.00 PROYECTO 2,987.00 PERSONAS

Sub Total por Subprograma

46,689.74 46,689.74 0.00

Sub Total por Programa

46,689.74 46,689.74 0.00

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

03 ESTUDIO Y PROYECTO

0300FA001333301020 ESTRUCTURACION Y DISEÑO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024 - 2027 0001 CABECERA MUNICIPAL 289,000.00 289,000.00 0.00 --- 100.00 1.00 PROYECTO 2,987.00 PERSONAS
 0300FA003332201020 ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES 0001 CABECERA MUNICIPAL 410,640.00 410,640.00 0.00 --- 100.00 1.00 PROYECTO 2,987.00 PERSONAS
 0300FA004333301020 ELABORACION Y DISEÑO DE MANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 0002 VARIAS LOCALIDADES 75,000.00 75,000.00 0.00 --- 100.00 1.00 PROYECTO 2,987.00 PERSONAS
 0300FA005333301020 ELABORACION Y DISEÑO DE MANUAL DE PROTECCION CIVIL 0002 VARIAS LOCALIDADES 75,000.00 75,000.00 0.00 --- 100.00 1.00 PROYECTO 2,987.00 PERSONAS

Sub Total por Subprograma

849,640.00 849,640.00 0.00

Sub Total por Programa

849,640.00 849,640.00 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

896,329.74 896,329.74 0.00

Total General

35,169,941.97 35,169,941.97 0.00

Municipio de : MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

19-nov.-25

Pág. 7 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ

C. MINELIA DE LA CRUZ HERNANDEZ

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE